

Frutigen, 19. Januar 2024

Sanierungsarbeiten an der Oberstufen-Turnhalle gehen in die Schlussphase

Am 28. November 2021 haben die Stimmberechtigten der Gemeinde Frutigen an der Urne der Sanierung der Turnhalle bei der Oberstufenschule zugestimmt und dafür einen Verpflichtungskredit der Investitionsrechnung von 1,79 Mio. Franken bewilligt. Die ursprüngliche Terminplanung rechnete mit einem Baustart Ende Juni bzw. mit einem Bauende Ende 2023. Bereits bei der Vergabe der Baumeisterarbeiten war jedoch bekannt, dass infolge der sehr guten Auslastung auf dem Bausektor im ersten Halbjahr 2023 erst ab Ende August mit den Arbeiten begonnen werden kann. Daraus ergab sich ebenfalls eine Verschiebung des Endtermins um rund zwei Monate. Wegen dem ausserordentlichen ungünstigen Wetter im November und Dezember konnte das inzwischen dichte Flachdach nicht planmässig fertiggestellt werden. Die Bauarbeiten sind aktuell so weit fortgeschritten, dass das zuständige Architekturbüro Marti Architekten SIA AG, Frutigen davon ausgeht, dass die Halle inkl. Garderoben und WC-Anlagen **bis am 19. Februar 2024** bezugsbereit sind. Die Aussen- und Umgebungsarbeiten sollen bis Ende April 2024 abgeschlossen sein. Bezüglich Kosten ist man aktuell innerhalb des bewilligten Kredits von 1,79 Mio. Franken.»

Gemeinderat Frutigen

Kontaktadresse für weitere Infos:

Hans Schmid, Gemeinderatspräsident, Tel. 079 632 73 10 oder

Peter Grossen, Geschäftsleiter, Tel. 079 486 53 25